

แบบรายงานการดำเนินโครงการตามมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจปี 2552

รัฐบาลนายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรี

ระยะเวลาดำเนินการ (วันที่ 20 เมษายน 2552 ถึงวันที่ 1 ตุลาคม 2552)

หน่วยงาน กรมทางหลวงชนบท กระทรวงคมนาคม

หน่วย:บาท

| โครงการ | งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท) | ตัวชี้วัด | เป้าหมาย การดำเนินการ | ช่วงระยะเวลา ดำเนินการ | หลักเกณฑ์ วิธีการ ดำเนินการ หรือ กฎระเบียบที่ ต้องปฏิบัติ | การดำเนินการ | งบประมาณ ที่เบิกจ่ายจริง (บาท) | เขตพื้นที่ ในการ ดำเนินการ | ผลการดำเนินการ ผลผลิต/ผลลัพธ์ ผลกระทบ | สัดส่วน การดำเนินงาน เมื่อเทียบกับทั้งโครงการ |
|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| โครงการก่อสร้างทาง ภายในหมู่บ้าน เพื่อแก้ไข ปัญหาความเดือดร้อนของ ประชาชน | 1,500,000,000 | ระยะทางที่ก่อสร้าง แล้วเสร็จ (กม.) | ก่อสร้างทาง ภายในหมู่บ้าน ระยะทาง 490 กม. | มี.ค. - ส.ค.52 | | - จัดซื้อจัดจ้างแล้ว จำนวน 944 รายการ เป็นเงิน 1,476.41 ลบ. คิดเป็นร้อยละ 100 - ลงนามในสัญญาแล้ว 944 รายการ เป็นเงิน 1,464.41 ลบ. คิดเป็นร้อยละ 99.62 - ดำเนินการแล้วเสร็จ 905 รายการ ระยะทาง 485.399 กม. คิดเป็นร้อยละ 99.06 | 1,445,929,090 | ดำเนินการในพื้นที่ 75 จังหวัด | | คิดเป็นร้อยละ 99.45 ของทั้งโครงการ |