

## แบบรายงานการดำเนินโครงการตามมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจปี 2552

รัฐบาลนายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรี

ระยะเวลาดำเนินการ (วันที่ 20 เมษายน 2552 ถึง วันที่ 30 กันยายน 2552)

หน่วยงาน : กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

โครงการ	งบประมาณที่ได้รับ	ตัวชี้วัด	เป้าหมายการดำเนินการ	ช่วงระยะเวลาดำเนินการ	หลักเกณฑ์วิธีการดำเนินการหรือกฎระเบียบที่ต้องปฏิบัติ	การดำเนินงาน	งบประมาณที่เบิกจ่ายจริง	เขต/พื้นที่ในการดำเนินการ	ผลการดำเนินการ ผลผลิต/ผลลัพธ์ ผลกระทบ	สัดส่วนการดำเนินงานเมื่อเทียบกับทั้งโครงการ
	(บาท)						(บาท)			
จัดทำและพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อเกษตรกร	2,000,000,000			6 เดือน (เมษายน - กันยายน 2552)			1,788,679,928			
1.ก่อสร้างและพัฒนาแหล่งน้ำ (กรมชลประทาน) วัตถุประสงค์: เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนด้านการขาดแคลนน้ำสำหรับใช้ทำการเกษตรและการอุปโภคบริโภค ในพื้นที่ที่ไม่ได้รับน้ำจากโครงการ	1,933,600,000	1) ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนโครงการที่แล้วเสร็จ 151 โครงการ 2) ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : จำนวนพื้นที่ที่ได้รับประโยชน์ 168,230 ไร่	ก่อสร้างและพัฒนาแหล่งน้ำ จำนวน 151 โครงการ ได้แก่ 1) ก่อสร้างแหล่งน้ำและระบบส่งน้ำ (ประเภทระบบส่งน้ำ) จำนวน 66 โครงการ 2) ก่อสร้างแหล่งน้ำและ	6 เดือน (เมษายน - กันยายน 2552)	วิธีดำเนินงานโดยวิธีจ้างเหมา วิธีดำเนินการเอง หรือทั้ง 2 วิธี และปฏิบัติตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และฉบับที่แก้ไขเพิ่มเติม	การดำเนินงาน แยกเป็น 4 ประเภท คือ 1) ประเภทระบบส่งน้ำ 2) ประเภทห้วยงาน 3) ป้องกันและบรรเทาภัยจากน้ำ 4) สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง	1,723,951,868	พื้นที่การเกษตร 70 จังหวัด ได้แก่ ภาคเหนือ 15 จังหวัด ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 19 จังหวัด ภาคกลางและภาคตะวันออก 17 จังหวัด ภาคใต้และภาคตะวันตก 19 จังหวัด	1.ก่อสร้างแล้วเสร็จ 100 % จำนวน 132 โครงการ 2. มีผลงาน 80-99 % จำนวน 10 โครงการ 3. ผลงาน 60-79 % จำนวน 5 โครงการ 4. ผลงาน 40-59 % จำนวน 3 โครงการ	ร้อยละ 99.43

## แบบรายงานการดำเนินโครงการตามมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจปี 2552

รัฐบาลนายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรี

ระยะเวลาดำเนินการ (วันที่ 20 เมษายน 2552 ถึง วันที่ 30 กันยายน 2552)

หน่วยงาน : กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

โครงการ	งบประมาณที่ ได้รับ	ตัวชี้วัด	เป้าหมายการ ดำเนินการ	ช่วงระยะเวลา ดำเนินการ	หลักเกณฑ์วิธีการ ดำเนินการหรือ กฎระเบียบที่ต้อง ปฏิบัติ	การดำเนินงาน	งบประมาณที่ เบิกจ่ายจริง	เขต/พื้นที่ในการ ดำเนินการ	ผลการ ดำเนินการ ผลผลิต/ผลลัพธ์ ผลกระทบ	สัดส่วนการ ดำเนินงาน เมื่อเทียบกับ ทั้งโครงการ
	(บาท)						(บาท)			
ชลประทานโดย ก่อสร้างแหล่งน้ำ ระบบส่งน้ำสถานี สูบน้ำด้วยไฟฟ้า และก่อสร้าง ประตูระบายน้ำ แก้มลิง เพื่อ ป้องกันและ บรรเทาภัยจากน้ำ			ระบบส่งน้ำ (ประเภทหัว งาน) จำนวน 30 โครงการ 3) ก่อสร้าง อาคารป้องกัน และบรรเทาภัย จากน้ำ จำนวน 14 โครงการ 4) ก่อสร้าง สถานีสูบน้ำ ด้วยไฟฟ้า จำนวน 41 โครงการ						5. ผลงานน้อย กว่า 40 % จำนวน 1 โครงการ  เมื่อดำเนินงาน แล้วเสร็จจะ ได้รับผล ประโยชน์ดังนี้ 1) จำนวนพื้นที่ ได้รับประโยชน์ 168,230 ไร่ 2) เกิดการจ้าง แรงงาน ประมาณ 12,000 คน	

แบบรายงานการดำเนินโครงการตามมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจปี 2552

รัฐบาลนายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรี

ระยะเวลาดำเนินการ (วันที่ 20 เมษายน 2552 ถึง วันที่ 30 กันยายน 2552)

หน่วยงาน : กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

โครงการ	งบประมาณที่ ได้รับ	ตัวชี้วัด	เป้าหมายการ ดำเนินการ	ช่วงระยะเวลา ดำเนินการ	หลักเกณฑ์วิธีการ ดำเนินการหรือ กฎระเบียบที่ต้อง ปฏิบัติ	การดำเนินงาน	งบประมาณที่ เบิกจ่ายจริง	เขต/พื้นที่ในการ ดำเนินการ	ผลการ ดำเนินการ ผลผลิต/ผลลัพธ์ ผลกระทบ	สัดส่วนการ ดำเนินงาน เมื่อเทียบกับ ทั้งโครงการ
	(บาท)						(บาท)			
									3) บรรเทา ปัญหาการขาด แคลนน้ำและ อุทกภัยในพื้นที่ เป้าหมายทำให้ เกิดความมั่นคง ในการประกอบ อาชีพเกษตร กรรม ซึ่งจะ รองรับและ บรรเทาปัญหา การว่างงานใน ภาคธุรกิจและ อุตสาหกรรมที่ คาดว่าจะเกิดขึ้น ในอนาคตได้	

## แบบรายงานการดำเนินโครงการตามมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจปี 2552

รัฐบาลนายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรี

ระยะเวลาดำเนินการ (วันที่ 20 เมษายน 2552 ถึง วันที่ 30 กันยายน 2552)

หน่วยงาน : กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

โครงการ	งบประมาณที่ ได้รับ	ตัวชี้วัด	เป้าหมายการ ดำเนินการ	ช่วงระยะเวลา ดำเนินการ	หลักเกณฑ์วิธีการ ดำเนินการหรือ กฎระเบียบที่ต้อง ปฏิบัติ	การดำเนินงาน	งบประมาณที่ เบิกจ่ายจริง	เขต/พื้นที่ในการ ดำเนินการ	ผลการ ดำเนินการ ผลผลิต/ผลลัพธ์ ผลกระทบ	สัดส่วนการ ดำเนินงาน เมื่อเทียบกับ ทั้งโครงการ
	(บาท)						(บาท)			
<p>2. ก่อสร้างแหล่ง น้ำในไร่นานอก เขตชลประทาน (กรมพัฒนาที่ดิน)</p> <p>วัตถุประสงค์ : เพื่อเพิ่ม ประสิทธิภาพการ กักเก็บน้ำไว้ใช้ใน พื้นที่ทำ การเกษตรนอก เขตชลประทาน และในพื้นที่ที่ ระบบส่งน้ำไปไม่ ถึง บรรเทาปัญหา ภัยแล้ง โดยการ</p>	66,400,000	<p>1) ตัวชี้วัด เชิงปริมาณ : จำนวนแหล่ง น้ำในไร่นาที่ ได้รับการ พัฒนา 4,000 บ่อ</p> <p>2) ตัวชี้วัด เชิงคุณภาพ : เกษตรกร สามารถเพิ่ม ผลผลิตได้ไม่ น้อยกว่า ร้อยละ 20</p>	4,000 บ่อ	6 เดือน (เมษายน - กันยายน 2552)	<p>จุดสระน้ำในไร่นา ขนาด 1,260 ลบ.ม. โดยมีวิธีการดังนี้</p> <p>1) การเตรียมความ พร้อมของเกษตรกร โดยการสำรวจและ รวบรวมรายชื่อ เกษตรกรที่มีความ ต้องการสระน้ำ เพื่อ คัดเลือกพื้นที่จุดสระ น้ำตามเงื่อนไขของ โครงการคือเป็น พื้นที่ที่มี ประสิทธิภาพในการ เก็บกักน้ำและ คัดเลือกเกษตรกร</p>	ขณะนี้ได้ดำเนินการ จัดซื้อจัดจ้างครบแล้ว อยู่ระหว่างดำเนินการ จุดสระน้ำ	64,728,060	39 จังหวัด	<p>จุดสระน้ำในไร่นา แล้วเสร็จ จำนวน 4,520 บ่อ</p>	ร้อยละ 113

แบบรายงานการดำเนินโครงการตามมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจปี 2552

รัฐบาลนายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรี

ระยะเวลาดำเนินการ (วันที่ 20 เมษายน 2552 ถึง วันที่ 30 กันยายน 2552)

หน่วยงาน : กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

โครงการ	งบประมาณที่ ได้รับ	ตัวชี้วัด	เป้าหมายการ ดำเนินการ	ช่วงระยะเวลา ดำเนินการ	หลักเกณฑ์วิธีการ ดำเนินการหรือ กฎระเบียบที่ต้อง ปฏิบัติ	การดำเนินงาน	งบประมาณที่ เบิกจ่ายจริง	เขต/พื้นที่ในการ ดำเนินการ	ผลการ ดำเนินการ ผลผลิต/ผลลัพธ์ ผลกระทบ	สัดส่วนการ ดำเนินงาน เมื่อเทียบกับ ทั้งโครงการ
	(บาท)						(บาท)			
ชุดสระน้ำในไร่นา ขนาด 1,260 ลบ.ม. เพื่อเพิ่มผลผลิตและรายได้ให้แก่เกษตรกร					จากแผนความต้องการที่เกษตรกรได้มายื่นความจำนงไว้แล้ว 2) การเก็บเงินสมทบจากเกษตรกร โดยให้สถานีพัฒนาที่ดินของกรมพัฒนาที่ดินทุกจังหวัดเปิดบัญชีประเภทกระแสรายวัน ชื่อบัญชี “โครงการแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน กรมพัฒนาที่ดิน สถานี					

แบบรายงานการดำเนินโครงการตามมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจปี 2552

รัฐบาลนายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรี

ระยะเวลาดำเนินการ (วันที่ 20 เมษายน 2552 ถึง วันที่ 30 กันยายน 2552)

หน่วยงาน : กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

โครงการ	งบประมาณที่ ได้รับ	ตัวชี้วัด	เป้าหมายการ ดำเนินการ	ช่วงระยะเวลา ดำเนินการ	หลักเกณฑ์วิธีการ ดำเนินการหรือ กฎระเบียบที่ต้อง ปฏิบัติ	การดำเนินงาน	งบประมาณที่ เบิกจ่ายจริง	เขต/พื้นที่ในการ ดำเนินการ	ผลการ ดำเนินการ ผลผลิต/ผลลัพธ์ ผลกระทบ	สัดส่วนการ ดำเนินงาน เมื่อเทียบกับ ทั้งโครงการ
	(บาท)						(บาท)			
					พัฒนาที่ดิน ...” สำหรับเก็บรวบรวม เงินฝากสมทบจาก เกษตรกรบ่อละ 2,500 บาท โดยให้ ธกส. จัดส่งเจ้าหน้าที่ ไปจัดเก็บเงินสมทบ จากเกษตรกรและนำ ฝากเข้าบัญชีดังกล่าว ณ สถานที่และตาม รายชื่อเกษตรกรที่ เจ้าหน้าที่กรมพัฒนา ที่ดินส่งมอบ ซึ่ง ธกส. เรียกเก็บ ค่าธรรมเนียมการ ให้บริการรายละ 15					

แบบรายงานการดำเนินโครงการตามมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจปี 2552

รัฐบาลนายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรี

ระยะเวลาดำเนินการ (วันที่ 20 เมษายน 2552 ถึง วันที่ 30 กันยายน 2552)

หน่วยงาน : กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

โครงการ	งบประมาณที่ ได้รับ	ตัวชี้วัด	เป้าหมายการ ดำเนินการ	ช่วงระยะเวลา ดำเนินการ	หลักเกณฑ์วิธีการ ดำเนินการหรือ กฎระเบียบที่ต้อง ปฏิบัติ	การดำเนินงาน	งบประมาณที่ เบิกจ่ายจริง	เขต/พื้นที่ในการ ดำเนินการ	ผลการ ดำเนินการ ผลผลิต/ผลลัพธ์ ผลกระทบ	สัดส่วนการ ดำเนินงาน เมื่อเทียบกับ ทั้งโครงการ
	(บาท)						(บาท)			
					บาท จากผู้รับจ้างเมื่อ ทำการเก็บเงินสมทบ จากเกษตรกร ได้แล้ว 3) ชุดสระน้ำ โดยวิธี จ้างเหมา ซึ่งมีกอง ช่าง กรมพัฒนาที่ดิน, นักวิชาการของ สำนักงานพัฒนา ที่ดินเขต และ เกษตรกรตรวจสอบ ความเหมาะสมของ พื้นที่ชุดสระน้ำ ความลึกของสระน้ำ ไม่น้อยกว่า 2.0 เมตร					

แบบรายงานการดำเนินโครงการตามมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจปี 2552

รัฐบาลนายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรี

ระยะเวลาดำเนินการ (วันที่ 20 เมษายน 2552 ถึง วันที่ 30 กันยายน 2552)

หน่วยงาน : กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

โครงการ	งบประมาณที่ ได้รับ	ตัวชี้วัด	เป้าหมายการ ดำเนินการ	ช่วงระยะเวลา ดำเนินการ	หลักเกณฑ์วิธีการ ดำเนินการหรือ กฎระเบียบที่ต้อง ปฏิบัติ	การดำเนินงาน	งบประมาณที่ เบิกจ่ายจริง	เขต/พื้นที่ในการ ดำเนินการ	ผลการ ดำเนินการ ผลผลิต/ผลลัพธ์ ผลกระทบ	สัดส่วนการ ดำเนินงาน เมื่อเทียบกับ ทั้งโครงการ
	(บาท)						(บาท)			
					4) รูปแบบของสระ เก็บน้ำขนาด 1,260 ลบ.ม. มี 2 รูปแบบ คือ รูปแบบตัว I และ รูปแบบตัว L ซึ่ง เกษตรกรสามารถ เลือกให้เหมาะสมกับ พื้นที่ได้โดยได้รับ คำแนะนำจากหมอ ดินอาสา และช่าง ควบคุมงานที่ เกี่ยวข้อง					